

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา การดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗,๙,๑๐ ซอยคลองขวาง ตะวัน	๑๐๐	๑๑/๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)	๔๕	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ซอยสุขพัฒนา ๒	๑๐๐	๑๓/๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)	๔๕	๓๘๙,๐๐๐.๐๐	๓๘๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗,๘ ซอยโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง	๑๐๐	๓/๒๕๖๑	๔๕	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๓,๔ ซอยแหลมไร่	๑๐๐	๕/๒๕๖๑	๔๕	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ซอยป่าถมอุทิศ	๑๐๐	๗/๒๕๖๑ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้านครปฐม ๒)	๔๕	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	๑๐๐	๑๔/๒๕๖๑ (ซ่อมแซมถนนลาดยาง ช.เลียบคลองสภาพร ม.๘)	๔๕	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๑๕/๒๕๖๑ (ซ่อมแซมถนนลาดยาง ช.ร.ร.บ้านคลองนกกระทุง ม.๘)	๔๕	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๑๗/๒๕๖๑ (ซ่อมแซมถนนลาดยาง ช.ร่วมใจพัฒนา ม.๙,๑๐)	๔๕	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๑๘/๒๕๖๑ (ซ่อมแซมถนนลาดยาง ช.ร่วมมิตรพัฒนา ม.๙,๑๑)	๔๕	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๑๙/๒๕๖๑(ซอยแสงอรุณ)	๔๕	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนหินคลุก	๑๐๐	๖/๒๕๖๑ ช.อรุณพัฒนา๑,ช.แหลมไร่,ช.เลียบคลองขวางตะวัน)	๑๕	๑๔๓,๕๐๐.๐๐	๑๔๓,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๑๐/๒๕๖๑ (ช.ดอนทอง/ช.รักษยมสามัคคี/ช.จสด.เสรี/ช.เลียบคลองรางวัด)	๑๕	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น

		๒๒/๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑)	๖๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ขอยเยียบคลองสภาพพัฒนา	๑๐๐	๑๒/๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๑)	๖๐	๔๒๙,๐๐๐.๐๐	๔๒๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๑๐ ขอยสามัคคีพัฒนา	๑๐๐	๑/๒๕๖๑	๖๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๙ ขอยเต็มใจพัฒนา	๑๐๐	๒๗/๒๕๖๑	๔๘	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๗. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยบ้านอิฐ หมู่ที่ ๘	๑๐๐	๓๓/๒๕๖๑	๔๕	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๘. โครงการปรับปรุงอาคารโรงผลิตน้ำดื่มตำบลคลองนกกระทุง ม.๑๑	๑๐๐	๒๖/๒๕๖๑	๔๕	๑๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๙๙,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๙. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยแสงอนันต์อุทิศ หมู่ที่ ๙	๑๐๐	๒๘/๒๕๖๑	๔๕	๘๔,๕๐๐.๐๐	๘๔,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๐. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยตั้งใจพัฒนา หมู่ที่ ๗	๑๐๐	๓๒/๒๕๖๑	๔๕	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านยุติธรรม

๒๑. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	๑๐๐	๕๓/๒๕๖๑ (ฝึกอบรมอาชีพการนวดแผนไทย)	๕	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๕๖/๒๕๖๑ (ฝึกอบรมอาชีพการนวดแผนไทย)	๗	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๕๒/๒๕๖๑ (ฝึกอบรมอาชีพการนวดแผนไทย)	๗	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๒. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเข้มแข็งและฐานความรู้	๑๐๐	๖๕/๒๕๖๑	๗	๑๕,๑๕๐.๐๐	๑๕,๑๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๗๑/๒๕๖๑	๕	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๖๙/๒๕๖๑	๕	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๗๐/๒๕๖๑	๗	๗,๘๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๓. โครงการก่อสร้างลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐	๘/๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ๑/๒๕๖๑)	๔๕	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๔. โครงการฝึกอบรมแกนนำผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลคลองนกกระทุง	๑๐๐	๖๑/๒๕๖๑	๕	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น

๓๒. โครงการอุปกรณ์การ แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ระดับอำเภอ	๑๐๐	๒๔/๒๕๖๑	๗	๒๔,๐๔๕.๐๐	๒๔,๐๔๕.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๓๓. โครงการปรับปรุง ภูมิ ทัศน์ อบต.	๑๐๐	๒๑/๒๕๖๑	๔๕	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข						
๓๔. โครงการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๑๐๐	๓๑/๒๕๖๑	๕	๓,๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๓๔/๒๕๖๑	๗	๔๕,๓๐๐.๐๐	๔๕,๓๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๓๐/๒๕๖๑	๕	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		ค่าตอบแทนวิทยากร ฝึกอบรม	๑	๕,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๓๕. โครงการอุดหนุน กองทุนระบบหลักประกัน สุขภาพอปท.คลอง นกกระทุง	๑๐๐	กองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพ อปท.คลองนกกระทุง	๑	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๓๖. โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑๐๐	๓๒/๒๕๖๑	๕	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๓๕/๒๕๖๑	๗	๓๒,๘๓๕.๐๐	๓๒,๘๓๕.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม						
๓๗. โครงการแห่เทียน เข้าพรรษา	๑๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑	๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๓๘. โครงการ ๑๒ สิงหา มหาราชินี	๑๐๐	๕๔/๒๕๖๑(จัดซื้อธง ตราสัญลักษณ์ฯ)	๕	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๖๓/๒๕๖๑ (ผูกผ้าฯ)	๕	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๕๖/๒๕๖๑ (พานพุ่ม ดอกไม้)	๕	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๖๐/๒๕๖๑	๑๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๓๙. โครงการรัฐพิธี	๑๐๐	๔๙/๒๕๖๑(จัดซื้อธง ตราสัญลักษณ์,ธงชาติ ,เสาชิงช้า)	๕	๑๗,๔๐๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๕๔/๒๕๖๑(จัดซื้อป้าย พระฉายาลักษณ์ฯ))	๗	๖,๙๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๕๕/๒๕๖๑(จัดซื้อชาตั้ง เสาชิงช้า)	๕	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๕๗/๒๕๖๑	๕	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๕๒/๒๕๖๑	๑๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๔๐. โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรมแก่ ประชาชน	๑๐๐	๑๘/๒๕๖๑ (คำวิทยากร)	๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น

๔๘. โครงการแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐	๘/๒๕๖๑	๙๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๔๙. โครงการปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการบริหาร	๑๐๐	๖/๒๕๖๐	๗	๑๔๔,๔๘๐.๐๐	๑๔๔,๔๘๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		สมทบกองทุนกบท.	๑	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๑๐/๒๕๖๑(ซื้อทราย ถม)	๑๒	๒๓,๕๒๐.๐๐	๒๓,๕๒๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๗/๒๕๖๑ (จัดซื้อ กรรไกรตัดหญ้าแบบมือ)	๕	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๔/๒๕๖๐ (จัดซื้อ กระสอบทราย ๑๐,๐๐๐ ใบ)	๗	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ฯลฯ (ทุกสามเดือน)	๓๖๕	๑๐,๓๑๘,๓๒๙.๗๓	๑๐,๓๑๘,๓๒๙.๗๓	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๒๕/๒๕๖๑ (จัดซื้อถัง ต้มน้ำไฟฟ้า)	๗	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๓๗/๒๕๖๑ (จัดซื้อยา กำจัดวัชพืช)	๗	๕๙,๕๐๐.๐๐	๕๙,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๒๑/๒๕๖๑ (คอม สำนักงานปลัด)	๗	๒๑,๖๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๑๙/๒๕๖๑ (กล้องถ่าย ภาพนิ่งของศพด.)	๗	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๒๐/๒๕๖๑ (คอมกอง คลัง)	๗	๑๓,๗๐๐.๐๐	๑๓,๗๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๗๖/๒๕๖๑(ชุดลอก วัชพืช คลองเกษตรสุข ม.๖ ม.๑๑)	๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๕๐. โครงการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานของ อบต.	๑๐๐	๖๘/๒๕๖๑(ของที่ระลึก ๒ ชิ้น)	๕	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๗๒/๒๕๖๑ (ค่าป้ายไ นัล)	๕	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๗๓/๒๕๖๑(ค่าอาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันอบรม)	๗	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		ค่าตอบแทนวิทยากร ฝึกอบรม ๕ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท	๑	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๗๔/๒๕๖๑ (ค่ารถปรับ อากาศ ๒ คัน*๔ วันๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	๗	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		ค่าจ้างเหมาจัด ทำอาหารและน้ำดื่มวัน	๑	๑๔,๔๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ

